

# Zápis z kontrolního dne č. 10 ze dne 21. 10. 2009

## Stav rozestavěnosti

1. provádí se omítky vnitřní a další zednické práce
2. dokončují se rozvody silnoproudu a slaboproudu
3. provádí se montáž potrubí VZT
4. provádí se sádkokartonové podhledy v místnostech odsouhlasených TDI
5. provádí se začišťovací práce po rozvodech el. vedení
6. je zahájena výroba světlíku – zahájení prací na stavbě od 26.10.09
7. provádí se repase stávajících oken
8. ve dnech 3.-5.10. ( pouze jeden den) bude proveden litý asfalt ve dvoře
9. zahájeny práce na R+M
10. zahajuje se provádění litých anhydritových podlah – ve 2 etapách s ukončením 11.11.09
11. od 26.10. budou zahájeny práce na provádění keramických obkladů a dlažeb

## Kontrola harmonogramu stavby

- postup prací je v souladu s předpokladem v HMG