

# Zápis z kontrolního dne č. 11 ze dne 29. 10. 2009

## Stav rozestavěnosti

1. provádí se omítky vnitřní a další zednické práce
2. dokončují se rozvody silnoproudu a slaboproudu
3. dokončena montáž potrubí VZT
4. provádí se sádrokartonové podhledy v místnostech odsouhlasených TDI
5. provádí se začišťovací práce po rozvodech el. vedení
6. je zahájena montáž světlíku – nosný rastr
7. provádí se repase stávajících oken
8. ve dnech 3.-5.10. (pouze jeden den) bude proveden litý asfalt ve dvoře
9. zahájeny práce na R+M
10. provedeno cca 500m<sup>2</sup> litých anhydritových podlah
11. zahájeny práce na provádění keramických obkladů a dlažeb
12. dodána protipožární roleta

## Kontrola harmonogramu stavby

- Postup prací je v souladu s předpokladem v HMG, není zaznamenán výrazný skluz