

Zápis z kontrolního dne č. 16 ze dne 2. 12. 2009

Stav rozestavěnosti

1. dokončují se sádrokartonové podhledy v místnostech odsouhlasených TDI
2. provedeno je zasklení a lištování světlíku
3. provádí se repase stávajících oken v I.NP
4. provádí se montáž keramických obkladů a dlažeb v šatnách a chodbě
5. provádí se zámečnické kce – schodiště, zábradlí
6. proveden kamenný obklad schodiště od fi. Jež
7. provádí se malby
8. osazují se nerezové prosklené stěny
9. provádí se kompletace všech oborů

Kontrola harmonogramu stavby

- postup prací na aktualizovaný HMG je cca ve 14 denním skluzu , zaznamenáno především u:
 - betonové podlahy, keramické obklady a dlažby
 - zámečnické výrobky
 - SDK kce
 - kompletace u všech řemesel, zjm. Elektro, VZT, EPS,CCTV, AV a EZS