

Zápis z kontrolního dne č. 18 ze dne 16. 12. 2009

Stav rozestavěnosti

1. provádí se repase nátěrů stávajících oken a dveří
2. provádí se malby
3. provádí se kompletace všech oborů
4. budou se provádět epoxidové nátěry podlah ve skladech knih
5. provádí se dodávka a montáž nábytku
6. provádí se montáž povlak krytin na vysušených podkladech
7. provádí se montáž parapetů ve skladech knih

Kontrola harmonogramu

Postup prací na aktualizovaný HMG je cca ve 3 týdenním skluzu.

- zhotovitel potvrzuje skluz v HMG, který je zapříčiněn zejména pomalým vysycháním anhydritových podlah
- Ing. Pospíchal požaduje, aby zkušební provoz hotového a převzatého díla započal nejpozději od 19.1.2010